

Název dokumentu: **Situační zpráva o průběhu výstavby**

Akce: **„Kanalizace Stříbrná Skalice – III. etapa“**
Reg. č.: CZ 05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007241

Objednatel: Obec Stříbrná Skalice,
Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice
IČ: 00235750

Období: 04-06/2020

Zahájení prací od 20.4.2020 v souladu s protokolem o předání a převzetí staveniště.

Zpracována aktualizace HMG stavby do souladu s uzavřenou SOD a nouzového stavu v ČR s odložením zahájení realizace.

Stavební práce v 04-06 2020 probíhaly v souladu s aktualizací harmonogramu stavby a uzavřenou SOD s výhradami uvedenými v SD a zápisech z KD.

Konkrétně byly prováděny tyto práce:

- Bylo zahájeno vybudování zřízení zařízení staveniště.
- Bylo provedeno vytýčení podzemních sítí na stoce A
- Bylo provedeno výtlačné potrubí na výtlačku V1 (s výhradami v SD a zápisu z KD)
- Byla zahájena realizace stoky A1 (přerušeno z provozních důvodů na strane zhotovitele)
- Byly zahájeny sondážní práce na stoce A2

V uvedeném období bylo realizováno:

- Stoka A DN 150 75 bm
- Stoka A DN 80 200 bm
- Stoka A2 DN 80 180 bm
- Výtlak V1 200 bm

Na stavbě je průběžně kontrolována BOZP koordinátorem BOZP, která je sledována TDS ve stavebním deníku s výhradami v SD a zápisech z KD.

K 30.6.2020 bylo vyfakturováno 2 145 481,37 Kč bez DPH.

V Praze 17.7.2020

Jaroslav Kašpar



Obec Stříbrná Skalice
Sázavská 323
281 67 Stříbrná Skalice
IČ: 00235750, TEL.: 321 693 131

