

| | |
|------------------|--|
| Název dokumentu: | Situační zpráva o průběhu výstavby |
| Akce: | „Kanalizace Stříbrná Skalice – III. etapa“ Reg. č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0ú17_071/0007241 |
| Objednatel: | Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice IČ: 00235750 |
| Období: | 7/2021 – 27.8.2021 |

Zahájení prací od 20.4.2020 v souladu s protokolem o předání a převzetí staveniště.

Zpracována aktualizace HMG stavby do souladu s uzavřenou SOD a nouzového stavu v ČR s odložením zahájení realizace.

Stavební práce v uvedeném období probíhaly v souladu s aktualizací harmonogramu stavby a uzavřenou SOD s výhradami uvedenými v SD a zápisech z KD.

Konkrétně byly prováděny tyto práce:

- *Na podtlakové stanici – dodávka technologie(kompakt), budování příjezdové komunikace*
- *Probíhají práce na lokalitě B*
- *Probíhají práce na lokalitě A*
- *Probíhají práce na lokalitě C*

V uvedeném období bylo realizováno:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - <i>Stoka C</i> | <i>61 bm</i> |
| - <i>Stoka C3</i> | <i>65 bm</i> |
| - <i>Stoka B1,B2</i> | <i>342 bm</i> |
| <i>Přípojky</i> | <i>292 bm + 200 bm</i> |

Na stavbě je průběžně kontrolována BOZP koordinátorem BOZP, která je sledována TDS ve stavebním deníku s výhradami v SD a zápisech z KD.

Celkem za období 7/2021 – 27.8.2021 bylo zrealizováno 468 bm stok a 492 bm přípojek.

Od začátku stavby bylo zrealizováno 6 913 bm stok podtlakové kanalizace ,200 bm tlakové kanalizace a 1 340 bm přípojek.

K 30.7.2021 bylo vyfakturováno 36 354 898,46 Kč bez DPH.

V Praze 30.8.2021

Jaroslav Kašpar